

Københavns Universitets bestyrelse

**SAGSNOTAT**

26. NOVEMBER 2025

Vedr. Bilag 2 – Status på større projekter**Sagsbehandler** KU Bygninger**Rektoratets Stab****Fora, Policy og Internationale****Samarbejder****KU som bygherre, KU-finansieret**

KRYSTALGADE 25

1172 KØBENHAVN K

- **Campus Lan-projekter** skal højne IT-sikkerhed og kvalitet. KU BYG forventer nu at projekterne færdiggøres i 2026 og ikke som tidligere forventet i 2025.
- **Flytning og etablering af campusadministrationerne:** Afledt af administrationsreformen forventer KU BYG udgifter til flytning, etablering og indretning af lokaler i perioden 2025-2027 på i alt ca. 24 mio. kr. sammenholdt med 42 mio. kr. i juni 2025. Heraf udgør investeringer ca. 10 mio. kr. Ændringen skyldes, at KU IT og etape 2 for campusadministration Søndre medtages i sag vedrørende flytningen af det Samfundsvidenskabelige Fakultet til Søndre Campus mv. Der udestår stadig udgifter til kommende flytninger fra dele af administrationen på Nørre Campus, ombygninger på Tagensvej 16 og Bülowvej 17 samt indflytning af UDD og BYG i Hovedbygningen i Firkanten.

KU som bygherre, eksternt finansieret

- **AEGIS:** Etablering af kontor og laboratoriefaciliteter i Geologisk Museum til Globe. Novo Nordisk Fonden finansierer byggeprojektet. Byggeprojektet forventes fortsat at andrage ca. 16,5 mio. kr., hvormed det stadig holder sig inden for den samlede ramme på 20 mio. kr. Byggeprojektet forventes afsluttet i 2025.

- **NQCP**, der er fondsfinansieret af Novo Nordisk Fonden, blev afleveret i november 2024 som planlagt. Der er i maj 2025 tildelt ibrugtagningstilladelse. Projektet er udført med KU som bygherre og afleveres med forventet mindre forbrug på ca. 8 mio. kr.
- **NiVi**, der ligeledes er finansieret af Novo Nordisk Fonden, indeholder bygningsinvesteringer, som ultimo 2024 er igangsat med KU som bygherre. Investeringerne er delt i to faser på henholdsvis 42 mio. kr. og 50 mio. kr. Begge faser forventes færdiggjort 2026.
- **CPD** er igangsat. Byggeprojektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden med et samlet budget på 55 mio. kr., heraf 10 mio. kr. i 2025. Forventes etableret 2025-27.

Ekstern bygherre

- **MT14**: Projekt om etablering af virologisk center på Nørre Campus i Mærsk Tårnet, 14. etage, er igangsat. Det samlede anlægsbudget udgør 208 mio. kr., hvoraf 160 mio. kr. er finansieret af A.P. Møller Fonden. De resterende 48 mio. kr. finansieres af KU. BYGST bliver bygherre på sagen.